

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>PREFEITURA:</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAÍÁ - MG</b>	<b>VALOR DO CONTRATO:</b>				<b>R\$ 723.709,36</b>	<b>DATA:</b>	<b>11/06/2024</b>		
<b>OBRA:</b>		<b>4º ETAPA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES</b>	<b>LOCAL: PRAÇA DE ESPORTES</b>				<small>Sede do Município</small>	<b>PRAZO DA OBRA: 3 MESES</b>			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	26,80%	50%	50%					
			Financeiro	193.961,18	96.980,59	96.980,59					
2.1		INSTALAÇÃO SANITÁRIA (INTERLIGAÇÃO ESGOTOS)	Físico %	2,92%	100%						
			Financeiro	21.153,43	21.153,43						
3.1		INSTALAÇÃO HIDRAULICA (LIGAÇÃO BLOCOS + CANTEIROS)	Físico %	2,36%	100%						
			Financeiro	17.095,96	17.095,96						
4.1		CASA DE MÁQUINAS VAPOR (SAUNA)	Físico %	3,92%		50%	50%				
			Financeiro	28.379,95		14.189,98	14.189,98				
5.1		MURO EXISTENTE ENTORNO + FECHAMENTO GRADIL	Físico %	15,99%	25%	25%	50%				
			Financeiro	115.716,65	28.929,16	28.929,16	57.858,33				
6.1		PAVIMENTAÇÃO / PAISAGISMO	Físico %	48%	20%	40%	40%				
			Financeiro	347.402,19	69.480,44	138.960,88	138.960,88				
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,28%</b>	<b>38,56%</b>	<b>29,16%</b>				
			<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 723.709,36</b>	<b>R\$ 233.639,58</b>	<b>R\$ 279.060,60</b>	<b>R\$ 211.009,18</b>				

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO CRESCÊNCIO BERNARDES  
 CREA 168289 D/MG

\_\_\_\_\_  
 WESLEY DANIEL RIBEIRO ARAÚJO  
 Prefeito Municipal

**Observações:**